



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ”
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 339-р

от 06.07.2021г.

г. Светлый

**Об утверждении дорожной карты по выполнению мероприятий по разработке
проекта «Осушение северо-восточной части г.Светлый»**

Рассмотрев Протокол №15 от 03.06.2021 г. совещания под руководством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Черномаза Сергея Валерьевича, в целях разработки нового проекта «Осушение северо-восточной части г.Светлый», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Светловский городской округ»

1. Утвердить дорожную карту по выполнению мероприятий по разработке проекта «Осушение северо-восточной части г.Светлый» (далее-дорожная карта).

2. Назначить управление экономики и инвестиционной деятельности (Л.М.Рыгина) ответственным за организацию взаимодействия структурных подразделений администрации муниципального образования «Светловский городской округ» и муниципального автономного учреждения «Служба технического заказчика» по реализации дорожной карты.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Д.М.Успенского.

4. Управлению делами (И.А. Иермонаховой) обеспечить опубликование данного Распоряжения на официальном сайте МО «Светловский городской округ».

Глава администрации



А.Л.Блинов

Исп.:

Лукашевич Т.А.
8(40152) 4-91-27

«Утверждена»
распоряжением администрации
МО «Светловский городской округ»
от « 06 » июля 2021 года
№ 339-Р

Дорожная карта
по выполнению мероприятий по разработке проекта
«Осушение северо-восточной части г.Светлый»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Продолжительность работ	Срок исполнения
1.	Расчет стоимости и объемов работ по очистке существующих каналов	МАУ «Служба технического заказчика»	10 дней	До 19.07.2021 г.
2.	Проведение торгов по определению подрядчика по очистке существующих каналов	МАУ «Служба технического заказчика»	1,5 месяца	19.07.2021 - 01.09.2021 гг.
3.	Выполнение работ по очистке существующих каналов	МАУ «Служба технического заказчика»	2 месяц	До 01.11.2021 г.
4.	Контроль сроков утверждения генерального плана МО «Светловский городской округ»	О.В.Бруно		До 01.08.2021 г.
5.	Подготовка заявки на разработку проекта планировки территории	О.В.Бруно	1 месяц после утверждения генплана	До 01.09.2021 г.
6.	Рассмотрение заявки Агентством по архитектуре, градостроению и перспективному планированию	О.В.Бруно	1 месяц	До 01.10.2021 г.
7.	Получение Приказа о подготовке проекта планировки территории	О.В.Бруно		01.10.2021 г.
8.	Подготовка документации по разработке проекта планировки территории (определение стоимости работ, подготовка аукционной документации, выбор проектной организации и выполнение работ)	С.И.Копейка, О.В.Бруно	5 месяцев	01.10.2021 – 01.03.2022 гг.

9.	Подготовка предпроектного варианта возможного способа решения проблемы отвода воды и технического задания на ПИРы по разработке ПСД	Проектная организация, С.И.Копейка	2 месяца	01.10.2021- 01.01.2022 гг.
10.	Разработка ПИРов на проектно-сметную документацию (составление сметы, проверка ПИРов в ЦПЭ)	МАУ «Служба технического заказчика» Копейка С.И.	4 месяца	01.01.2022 - 01.05.2022 гг.
11.	Организация и проведение публичных слушаний по проекту планировки территории	О.В.Бруно	2 месяца	01.03.2022 – 01.05.2022 гг.
12.	Утверждение Агентством проекта планировки и результатов публичных слушаний по проекту планировки территории	О.В.Бруно	1 месяц	01.05.2022 – 01.06.2022 гг.
13.	Организация и проведение торгов по выбору подрядчика на разработку проектно-сметной документации (от подготовки документов до заключения контракта)	Быкова И.В. Макарова Т.Б.	3 месяца	01.06.2022- 01.09.2022 г.
14.	Разработка проектно-сметной документации (включая проверку и получение положительного заключения госэкспертизы)	Проектировщик, ГАУКО «ЦПЭ и ЦС»	8 месяцев (в т.ч. 2 мес. -экспертиза)	До 01.05.2023 г.